ỦY BAN NHÂN DÂN **PHƯỜNG HÀ HUY TẬP**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 2324 /UBND-KTHTĐT V/v báo cáo tiến độ GPMB các dự án trọng điểm trên địa bàn phường Hà Huy Tập	*Phường Hà Huy Tập, ngày 13 tháng 11 năm 2026*

Kính gửi: Sở Tài chính.

Thực hiện Thông báo số 07-TB/BCĐ ngày 14/9/2026 của Ban Chỉ đạo các dự án đầu tư trọng điểm trên địa bàn tỉnh về kết luận tại phiên họp ngày 07/9/2026; Văn bản số 9850/UBND-KT$_1$ ngày 28/9/2026 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Thông báo Kết luận số 07-TB/BCĐ; Văn bản số 7248/STC-DNĐT ngày 30/9/2026 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn nội dung, biểu mẫu và chế độ báo cáo tình hình, tiến độ các dự án đầu tư trọng điểm; Văn bản số 8643/STC-DNĐT ngày 12/11/2026 của Sở Tài chính về việc báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các dự án đầu tư trọng điểm phục vụ phiên họp thứ 3 của Ban chỉ đạo các dự án đầu tư trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Sau khi rà soát, Ủy ban nhân dân phường Hà Huy Tập báo cáo tiến độ bồi thường, GPMB, thu hồi đất các dự án trọng điểm kèm theo.

Ủy ban nhân dân phường Hà Huy Tập báo cáo, kính đề nghị Sở Tài chính xem xét, tổng hợp./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Đảng ủy phường;
- Thường trực HĐND phường;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường;
- Lưu: VT, KT-HT&ĐT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

U.B.N.D PHƯỜNG HÀ HUY TẬP TỈNH

Nguyễn Nhật Linh

PHỤ LỤC

MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TẠI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRỌNG ĐIỂM

(Kèm theo Văn bản số 2324 /UBND-KTHTĐT ngày 13 / 11/2026 của UBND phường Hà Huy Tập)

Đơn vị báo cáo: UBND phường Hà Huy Tập Kỳ báo cáo: từ 02/10/2026 đến 16 giờ ngày 13/11/2026 Đầu mối, số điện thoại: 0976322023.

Tổng số nhiệm vụ: 2; hoàn thành: 1; hoàn thành: ..... (nguy cơ chậm: .....); hoàn thành quá hạn: 1; không còn thực hiện: .....

TT / mã đầu việc	Nhiệm vụ, sản phẩm và căn cứ giao	Trách nhiệm thực hiện	Thời hạn được giao	Kết quả thực hiện trong tuần và lũy kế	Trạng thái tiến độ	Khó khăn, nguyên nhân và trách nhiệm	Giải pháp, công việc tiếp theo và kiến nghị
A. DỰ ÁN: TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG THOÁT LŨ HẠ DU HỒ KẺ GỖ							
I. Nhiệm vụ tại Thông báo số 07-TB/BCĐ và Phụ lục kèm theo							
1	Giải quyết hồ sơ, kiến nghị về nguồn gốc đất của 01 hộ; hoàn tất hồ sơ, bàn giao mặt bằng.	UBND phường Chủ trì; Người chịu trách nhiệm: Chủ tịch UBND phường	25/9/2026	UBND phường đã tổ chức làm việc với hộ gia đình, Ban QLDA công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh thống nhất phạm vi dự án sau khi hoàn thành không ảnh hưởng đến thửa đất của hộ gia đình.	Hoàn thành		
II. Nhiệm vụ phát sinh liên quan đến dự án do đơn vị đảm nhận: Không							
B. DỰ ÁN ĐƯỜNG HÀM NGHI KÉO DÀI							

TT / mã đầu việc	Nhiệm vụ, sản phẩm và căn cứ giao	Trách nhiệm thực hiện	Thời hạn được giao	Kết quả thực hiện trong tuần và lũy kế	Trạng thái tiến độ	Khó khăn, nguyên nhân và trách nhiệm	Giải pháp, công việc tiếp theo và kiến nghị
1	Đối thoại, hoàn thiện hồ sơ và xử lý dứt điểm trường hợp 01 hộ tại nút giao đầu tuyến; thực hiện trình tự hành chính khi đủ điều kiện nếu vận động không đạt.	UBND phường Chủ trì; Người chịu trách nhiệm: Chủ tịch UBND phường	Trong tháng 9/2026	Đã bàn giao mặt bằng và thực hiện thi công dự án theo tiến độ	Chờ phê duyệt điều chỉnh phương án BT, HT, TĐC	Không	Hoàn thành phê duyệt và chi trả tiền trước ngày 30/11/2026